

使用開始 年 月 日

使用終了 年 月 日

施工業者用

屋根工事

200H-CCEISイシンプロ検査表



施工業者名

担当(記入者)

様邸



検査完了印・日付 上棟	施工完了後3日以内に TM(現場監督)に提出
印	印
/	/
日付	日付










※本書の一部または全部について、イシンプロPSシステム本部の承認を得ずに無断で、複写・複製することを禁じます。

屋根工事自主検査報告書 ③

年 月 日

様邸工事

No.1










目的	項目	点検項目	結果	チェック日記入	備考(判定)
名人と言われる人の心構え	① 清掃	名人は徹底して現場に磨きをかける。一日五回の掃除は職人の基本。掃除は仕事の一つ。隣の家の前まで清掃して、ご近所の評判も良い最高の仕事をします。	 合 否 指摘日 / 済 / 対応 早い 遅い		
	② 整理	責任ある職人は恥を知っている。心のマナーから、自ら出したゴミは持って帰る人になります。	 合 否 指摘日 / 済 / 対応 早い 遅い		
	③ 分別	ゴミが出ないよう仕事を改善、工夫しよう。出たゴミは分別収集し、資源は再利用し、地球を守ろう。	 合 否 指摘日 / 済 / 対応 早い 遅い		
	④ 禁煙	家にタバコのおいをつけるな。くわえタバコ禁止・室内喫煙禁止が名人の資格。所定の喫煙場所のみで吸うのは当たり前。(守れない人は出入り禁止)	 合 否 指摘日 / 済 / 対応 早い 遅い		
名人と言われる人の共通項	⑤ 報告	報告・連絡名人は段取り名人。毎日仕事の終わりに問題点、これからの仕事の予定を電話だけでなくメールで打ち合わせする事で相手の人に喜んでもらう。	 合 否 指摘日 / 済 / 対応 早い 遅い		
	⑥ 請求書	請求書の書き方こそ信用をつかむ。追加増減は、打ち合せをし、了解を得て追加発注書にのみ請求できるようシステム化する。うっかりミスで二重請求は信用を失う。	 合 否 指摘日 / 済 / 対応 早い 遅い		
	⑦ あいさつ	すぐれた職人は、礼節をわきまえた接客の名人である。施主様のみならず、近隣の人へも手を止めて、丁寧な挨拶、対応ができる。毎日会う監督にも、親しき仲にも礼儀ありの精神で、お互いに尽くす。	 合 否 指摘日 / 済 / 対応 早い 遅い		
	⑧ 朝礼	日々の現場朝礼で、お客様へ、縁起の良い仕事を誓う。工程の打ち合せ、他業種との打ち合わせは朝礼から始める。お客様と発注先へ感謝と真心をこめます。	 合 否 指摘日 / 済 / 対応 早い 遅い		
	⑨ みだしなみ	名人職人にふさわしい服装を整えているか。Tシャツでは名人に見えない。安全のため、家族のためにも安全第一！イシンのヘルメット着用。	 合 否 指摘日 / 済 / 対応 早い 遅い		
	⑩ 工程	工期を厳守し、前後工程をTMを通して次工事業者にメール・電話連絡を行いましたか。又、迷惑を掛ける事はなかったですか。工程通り進んでいますか？	 合 否 指摘日 / 済 / 対応 早い 遅い		

屋根工事自主検査報告書 ③

年 月 日

様邸工事

No.2

目的	項目	点検項目	結果	チェック日記入	備考(判定)
	⑪ 駐車	近隣への迷惑となる駐車はしていませんか。駐車場が少ない時は乗合いをする等、工夫していますか。 	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否 指摘日 / 済 / 対応 早い / 遅い		
屋根下地の確認	⑫ 段差	屋根下地合板に段差がないことを確認しましたか。 	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否 指摘日 / 済 / 対応 早い / 遅い		
	⑬ ルーフフィンク・重ね代	屋根下地シートは軒先全周⇒2列目全周…の順で敷いていますか。(降り棟部での重ね代を確保していること)(写真提出…全景、重ね代部分) 屋根下地、アスファルトルーフィングの重ね代は、上下100mm以上、左右は200mm以上重ね合わせていますか。(シワなく貼っていますか。) 	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否 指摘日 / 済 / 対応 早い / 遅い		
	⑭ 壁際	壁際には、屋根下地、アスファルトルーフィングを300mm以上、立ち上げて貼っていますか。 	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否 指摘日 / 済 / 対応 早い / 遅い		
	POINT 名人のコツ	谷板金の重ね部分にコーキング処理できていますか。(写真提出) 	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否 指摘日 / 済 / 対応 早い / 遅い		
	⑮ のし水切り	のし水切りの立上がりは150mm以上で水返しができていますか。水切りの重ねしろ100mm以上設けコーキング処理していますか。 	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否 指摘日 / 済 / 対応 早い / 遅い		
捨水切の確認	⑯ 水切り	飾り棟部の水切りは、規定通り施工されていますか。 	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否 指摘日 / 済 / 対応 早い / 遅い		
	⑰ 仕様	屋根材の種類、色は仕様書通りですか。 	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否 指摘日 / 済 / 対応 早い / 遅い		
	⑱ コーキング	降り棟部の屋根材小片はコーキングで防水処理していますか。(瓦)(写真提出) 	<input type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否 指摘日 / 済 / 対応 早い / 遅い		

屋根工事自主検査報告書 ③

年 月 日

様邸工事

No.3

目的	項目	点 検 項 目	結 果	チェック日記入	備考(判定)	
水切の確認	⑳	⑳ コーキング 差し棟の継手部分に捨てコーキングの防水処理はできていますか。(スレート) (写真提出)		合 否 指摘日 / 済 / 対応 早い 遅い		
	㉑	㉑ 雪止め 雪止め金物、又は、雪止め瓦を設置する場合は、指定通りの施工をしていますか。		/		
	㉒	㉒ 谷部 屋根谷部の瓦谷切り小口の補強はステンレス番線・コーキングで固定はなされていますか。		合 否 指摘日 / 済 / 対応 早い 遅い		
	㉓	㉓ 通り 瓦の通り、隅棟の通りがまっすぐ通っていますか。		合 否 指摘日 / 済 / 対応 早い 遅い		
	㉔	㉔ キズ 瓦のキズ、瓦の釘緩みはありませんか。		合 否 指摘日 / 済 / 対応 早い 遅い		
	㉕	㉕ 清掃 瓦のゴミは、残材は処理しましたか?		合 否 指摘日 / 済 / 対応 早い 遅い		
	㉖	㉖ 検査 屋根工事終了時自主検査をしてTMIに報告をしましたか。 指摘箇所はすぐ直したか。		合 否 指摘日 / 済 / 対応 早い 遅い		
その他	㉗	㉗ 以上の項目以外でも施工上、重大な支障のある事項を指摘しましたか。		合 否 指摘日 / 済 / 対応 早い 遅い		
				合 否 指摘日 / 済 / 対応 早い 遅い		
				合 否 指摘日 / 済 / 対応 早い 遅い		